



Ciudad de Mexico, a 30 de junio 2020

Nota Informativa

Obra: Ampliacion y Remodelacion para la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatales (U.C.I.N) del Hospital Gineco - Obstetricia No 4, en Tizapan, San Angel

Empresa: Grupo Constructor Mafyn S.A. de C.V.

Contrato: 1-14370001-4-43883

Importe Contratado: \$25,794,854.18 con IVA

Fecha de inicio contratado: 3 de septiembre de 2018

Fecha de Termino contractual: 31 de agosto de 2019

Avances de Obra:	Real	Programado
Fisico:	100.00%	100.00%
Financiero:	\$25,137,751.95	\$25,794,854.18

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$25,137,751.95	
Importe Estimado Pagado	\$25,137,751.95	
Importe Programado para Pago	\$25,794,854.18	
Importe de estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones	\$0.00	
Importe de Estimaciones en la Division de Proyectos	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$25,137,751.95	