



Hospital General de Zona No. 5 Atlixco, Puebla



TIPO DE OBRA:	Ampliación y/o remodelación (Programa de Continuidad)
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	51, 800 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	1,150 m2
NUMERO DE CONSULTORIOS:	3 consultorios (1 de Tococirugía, 1 de Urgencias y 1 de Curaciones)
NUMERO DE QUIROFANOS:	4 Unidades (3 de
POBLACION BENEFICIADA:	73,846 derechohabientes

CONTRATISTA: UDRÁ MEXICO, S.A de C.V EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A

Contrato 2-17220001-4-43823

	Inicio	Fin	Importe
Original	01/01/2018	30/12/2018	\$ 58,846,818.42
Convenio 1	10/10/2017	30/12/2018	\$ 297,061.15
Suspensión 1	01/05/2018	11/07/2018	\$ -
Suspensión 2	11/03/2019	31/10/2019	\$ -
Convenio 2	08/07/2020	02/11/2020	\$ 107,201,188.88
Convenio 3			
	01/01/2018	02/11/2020	\$ 166,345,068.45
Total			\$ 166,345,068.45

Avance físico		
Programado	Real	Diferencia
100.00%	53.48%	46.52%
Avance financiero		
Programado	Real	Por ejercer
\$ 166,345,068.45	\$ 59,142,770.17	\$ 107,202,298.28
100.00%	35.55%	64.45%
Hasta la estimación:	81	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

Situación actual de la obra:

Con fecha 03 de septiembre se llevó a cabo la última sesión de conciliación ante el Órgano Interno de Control del IMSS por las empresas UDRÁ MÉXICO, S.A. DE C.V. y CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. derivado del procedimiento CO/19/2020 en el cual se da por concluido, se formalizó el Convenio C-2 adicional al plazo y adicional al monto de este contrato, con fecha de inicio el 08/jul/2020 al 02/nov/2020

Acciones pendientes:

Se espera fecha para conciliación de presupuestos del 25 al 32 entre la Subjefatura de División de Investigación de Costos y el Contratista.

No se requiere servicio de Supervisión Externa

No se requiere de Director Responsable de Obra