



TIPO DE OBRA:	Ampliación y/o remodelación (Programa de Continuidad)
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	51,800 m ²
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	1,150 m ²
NUMERO DE CONSULTORIOS:	3 consultorios (1 de Tococirugía, 1 de Urgencias y 1 de Curaciones)
NUMERO DE QUIROFANOS:	4 Unidades (3 de Cirugía y 1 de Expulsión)
POBLACION BENEFICIADA:	73,846 derechohabientes

CONTRATISTA: UDRÁ MEXICO, S.A de C.V EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A
Contrato 2-17220001-4-43823

	Inicio	Fin	Importe
Original	01/01/2018	30/12/2018	\$ 59,143,879.57
Convenio 1	31/12/2018	12/03/2019	
Convenio 2			\$ -
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
Total	01/01/2018	12/03/2019	\$ 59,143,879.57

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	44.20%	55.80%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 59,143,879.57	\$ 57,978,145.54	\$ 1,165,734.03
100.00%	98.03%	1.97%
Hasta la estimación:	81	excepto 51 y 76
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

Situación actual de la obra:

se realizaron trabajos de albañilería, Herrería, Aire Acondicionado, Instalaciones Hidráulicas, Instalaciones Gases Médicos, e Instalaciones Eléctricas.

No se requiere servicio de Supervisión Externa

Acciones pendientes:

Se estima la conclusión de las obras en el primer trimestre de 2020

No se requiere servicio de Director Responsable de Obra