

UMAE Hospital de Cardiología No. 34 Monterrey, Nuevo León



Situación actual de la obra:

Se realizan trabajos de detalles en muebles y en acabados.

TIPO DE OBRA:	Ampliación y/o remodelación Banco de Sangre
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	8,673 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	2,755 m2
NUMERO DE CAMAS:	200 camas censables
NUMERO DE CONSULTORIOS:	16 Consultorios
POBLACION BENEFICIADA:	494,925 derechohabientes

CONTRATISTA: INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO DE MEXICO S.A. DE C.V.

Contrato 1-15200003-4-43863

	Inicio	Fin	Importe
Original	05/07/2018	31/12/2018	\$ 61,452,030.81
Suspensión Pc	06/07/2018	17/08/2018	\$ -
Suspensión T1	01/02/2019	01/05/2019	\$ -
Suspensión T2	02/05/2019	01/08/2019	\$ -
Suspensión T3	02/08/2019	01/11/2019	\$ -
Convenio 1	08/11/2019	04/04/2020	\$ -
Convenio 2	05/04/2020	15/07/2020	\$ -
Convenio 3	16/07/2020	12/10/2020	\$ -
Convenio 4	13/10/2020	30/11/2020	\$ -
Total	05/07/2018	30/11/2020	\$ 61,452,030.81

Avance físico		
Programado	Real	Diferencia
99.90%	98.37%	1.53%
Avance financiero		
Programado	Real	Por ejercer
\$ 61,452,030.81	\$ 61,154,547.77	\$ 297,483.04
99.90%	99.52%	0.38%
Hasta la estimación:	121	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

No se requiere servicio de Supervisión Externa

Acciones pendientes:

No se requiere servicio de Director de Obra