

Superficice del Tereno (m2):

9.582.01



8.499.23

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

No. Cédula Actualización:

7 09-sep

VISTA GENERAL DE LA OBRA







PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN PROGRAMA Y % AVANCE					
PARTIDA	PROGRAMADO (%)	REAL % EJECUTADO	% DIFERENCIA		
VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTO ELECTRICO	100.00%	100.00%	0.00%		
REVISIÓN DE MEMORIA DE PROYECTO ELECTRICO	100.00%	100.00%	0.00%		
VERIFICACIÓN FISICA DE INSTALACIÓN ELECTRICA	100.00%	100.00%	0.00%		
VERIFICAR FISICAMENTE LAS PRUEBAS DE INST. ELEC.	100.00%	90.00%	10.00%		
GESTION ESPECIALIZADA ANTE CFE	100.00%	100.00%	0.00%		
DICTÁMENE DE VERIFICACIÓN APROBATORIO	100.00%	90.00%	10.00%		
PLANOS REGISTRADOS ACTUALIZADOS	100.00%	90.00%	10.00%		
	·				

DATOS GENERALES UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21 LOCALIDAD: CDMX Superficice Apliacion y Superficice Construida (m2): Superficice Estacionamiento (m2): Superficice Obra Exterior (m2): Remodelacion (m2): 5,430.56 6.170.16 0.00

CONTRATO

Fecha de Adjudicación: No. De Procedimiento: AO-50-GYR-050GYR119-N-11-2024 28-may-24

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: "UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICA DURANTE LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21"

EMPRESA: YISE S.A. DE C.V.

No. DE CONTRATO:	2-17380003-5-431034	No COMPROMISO:	5-431034
Monto de Contrato:	\$396,720.01	Monto de Anticipo:	\$0.00
Periodo de Ejecución:	03 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	Plazo de Ejecución:	90 días naturales

CONVENIO

Fecha: Monto Plazo Comp.: **CONVENIO**

Fecha: Monto Número: Comp.:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)							
Avances	F	Programado		Real		Desviación	
Fisico, (En porcentage %)		88.57%		88.57%		0.00%	
Financiero (Importers C/IVA)	\$	351,367.76	\$		-	-\$	351,367.76
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)		2		2		О	
Materiales		90.00%		90.00%			0.00%

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$0.00	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	\$0.00	HASTA EST. No.:	
PENDIENTE DE PAGO:	\$0.00	HASTA EST. No.:	
EN REVISION:	\$0.00	HASTA EST. No.:	

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

AMORTIZACION DE ANTICIPO				
EJERCICIO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR		
N/A				
N1/A				

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO

RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA