

**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”**

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017.

### Nota Informativa

**Obra:** Director Responsable de Obra, derivado de la construcción del hospital General de Zona 144 camas, sustentable, ubicado en el Municipio Jesús María, Aguascalientes.

**Empresas:** Arq. Elías Bulmaro Quezada Vázquez.

**Contrato:** 2-09010001-5-43662, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado).

**Importe contratado:** **\$524,992.22 con IVA.**

**Fecha de Inicio contrato:** 29 de febrero de 2016

**Fecha de Término contractual:** 30 de enero de 2017

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.0%	100.0%
<i>Financiero:</i>	\$370,323.04	\$524,992.22

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$370,323.04</b>	hasta la estimación 11
Importe estimado Pagado	\$370,323.04	De la estimación 01 a la 11
<b>Importe programado para pago</b>	<b>\$0.00</b>	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	<b>\$370,323.04</b>	

En proceso de cierre administrativo