

**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”**

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2017.

## Nota Informativa

**Obra:** Unidad Verificadora de Instalación Eléctrica para la Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar N.º 1, en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas.

**Empresas:** Carlos Armando Garcia Carrillo

**Contrato:** 2-1034002-5-43719 (Contrato de servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

**Importe contratado:** \$239,994.20 más IVA.  
**Importe convenio C-1:** \$ 28,042.80 más IVA.  
**Importe total:** \$268,037.00 más IVA.

**Fecha de Inicio contrato:** 17 de octubre de 2016  
**Fecha de Término contractual:** 13 de febrero de 2017  
**Fecha de Término convenio C-1:** 15 de abril de 2017

<b><i>Avances de Obra:</i></b>	<b><i>Real</i></b>	<b><i>Programado</i></b>
<i>Físico:</i>	100.0%	100.0%
<i>Financiero:</i>	\$268,037.00	\$268,037.00

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$268,037.00</b>	hasta la estimación 08
Importe estimado Pagado	\$268,037.00	De la estimación 01 a la 08
<b>Importe programado para pago</b>	<b>\$0.00</b>	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	<b>\$268,037.00</b>	