



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017

Nota Informativa

Obra: DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.), DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR CON 10 CONSULTORIOS Y ATENCIÓN MÉDICA CONTINUA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, EN LA DELEGACIÓN PUEBLA.

Empresas: SERRANO INGENIEROS DE PUEBLA, S.A. DE .C.V.

Contrato: 2-15220001-5-43732

Importe contratado: \$593,100.00
\$687,996.00 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 28 de noviembre 2016

Fecha de Término contractual: 29 de mayo de 2017

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	80%	100%
Financiero:	\$0.00	\$593,100.00

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$0.00	hasta la estimación No. 0
Importe estimado Pagado	\$0.00	hasta la estimación No. 0
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).	0.00	
Importe programado para pago	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	0.00	
Suma Acumulada Total	\$0.00	