

**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”**

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017.

### **Nota Informativa**

**Obra:** Unidad Verificadora de Instalación Eléctrica, derivado de la Construcción de una Nueva Unidad de Medicina Familiar de 10 Consultorios en Mazatlán, Sinaloa.

**Empresas:** Carlos Armando Garcia Carrillo

**Contrato:** 2-14260001-5-43716 (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

**Importe contratado:** **\$279,274.00 más IVA.**

**Fecha de Inicio contrato:** 10 de octubre de 2016

**Fecha de Término contractual:** 06 de febrero de 2017

<b><i>Avances de Obra:</i></b>	<b><i>Real</i></b>	<b><i>Programado</i></b>
<i>Físico:</i>	100.0%	100.0%
<i>Financiero:</i>	\$0.00	\$279,274.00

<b>Concepto</b>	<b>Importe S/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$0.00</b>	
Importe estimado Pagado	\$0.00	
<b>Importe programado para pago</b>	<b>\$279,274.00</b>	<b>En espera de que se presenten las estimaciones.</b>
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$0.00</b>	