

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018.

Nota Informativa

Obra: DRO REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR CON 10 CONSULTORIOS Y ATENCION MEDICA CONTINUA EN EL MUNICIPIO SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA.

Empresa: SERRANO INGENIEROS DE PUEBLA, S.A. DE .C.V.

Contrato: 2-15220001-5-43732

Importe contratado: \$593,100.00
\$687,996.00 IVA incluido.

Fecha de Inicio contrato: 28 de noviembre de 2016

Fecha de Término contractual: 29 de mayo de 2017

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	80.00%	100.00%
Financiero:	\$474,480.00	\$593,100.00

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$494,171.43	
Importe estimado Pagado	494,171.43	Hasta estimación n° 7
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
Suma Acumulada Total		

RA