

**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”**

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017.

### **Nota Informativa**

**Obra:** Director Responsable de Obra, derivado de la construcción del hospital General de Zona 144 camas, sustentable, ubicado en el Municipio Jesús María, Aguascalientes.

**Empresas:** Arq. Elías Bulmaro Quezada Vázquez.

**Contrato:** 2-09010001-5-43662, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado).

**Importe contratado:** **\$ 524,992.22 con IVA.**

**Fecha de Inicio contrato:** 29 de febrero de 2016

**Fecha de Término contractual:** 30 de enero de 2017

<b>Avances de Obra:</b>	<b>Real</b>	<b>Programado</b>
Físico:	100.0%	100.0%
Financiero:	\$218,954.64	\$524,992.22

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$218,954.64</b>	hasta la estimación 07
Importe estimado Pagado	\$218,954.64	De la estimación 01 a la 07
<b>Importe programado para pago</b>	<b>\$0</b>	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$218,954.64</b>	