

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Nota Informativa

Obra: TRABAJOS RELATIVOS AL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, DURANTE LA OBRA PARA EL "MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "LA RAZA" CONSISTENTES EN LA RECIMENTACIÓN A BASE DE PILOTES MECANIZADOS" UBICADO EN AVENIDA JACARANDAS S/N Y CALZADA VALLEJO, COLONIA LA RAZA, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Empresas: PROCOGEN, S.A. DE C.V.

Contrato: 2-08360001-5-43729

Importe contratado: \$228,200.04
\$264,712.05 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 25 de Noviembre de 2016

Fecha de Término contractual: 4 de Mayo de 2017

Fecha de inicio de convenio:

Fecha de Término de convenio:

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	100%	100%
Financiero:	31.81%	100%

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$84,216.00	hasta la estimación No. 2
Importe estimado Pagado		
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
Suma Acumulada Total	\$84,216.00	