

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017.

Nota Informativa

Obra: Unidad Verificadora de Instalación Eléctrica, derivado de la Construcción de una Nueva Unidad de Medicina Familiar de 10 Consultorios en Mazatlán, Sinaloa.

Empresas: Carlos Armando Garcia Carrillo

Contrato: 2-14260001-5-43716 (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Importe contratado: **\$279,274.00 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 10 de octubre de 2016

Fecha de Término contractual: 06 de febrero de 2017

<u>Avances de Obra:</u>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
Físico:	77.40%	100.0%
Financiero:	\$216,158.60	\$279,274.00

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$216,158.60	Hasta la estimación 3
Importe estimado Pagado	\$216,158.60	De la estimación 01 a la 03
Importe programado para pago	\$0.00	En espera de que se presenten las estimaciones.
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$216,158.60	