

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2019

Nota Informativa

Obra: Proyecto Integral Relativo al Programa de Emergencia para la Rehabilitación Estructural del Inmueble Hospital General de Zona No.5, Carretera Atlixco Metepec kilómetro 4.5, colonia Metepec, Municipio de Atlixco, C.P. 74360, Estado de Puebla

Empresas: Constructora San José, S.A. de C.V. / Constructora UDRÁ México S.A. de C.V.

Contrato: 2-17220001-4-43823, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Importe contratado: **\$50'986,103.08 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 01 de enero de 2018

Fecha de Término contractual: 30 de diciembre de 2018

Fecha estimada de término: 19 de junio 2019

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	30.90%	100%
<i>Financiero:</i>	\$36,652,520.14	\$50,986,103.08 importes sin IVA

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$34,845,089.68	Hasta estimación 24
Importe estimado para Pago	\$ 0.00	
Importe programado para pago	\$ 0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$ 0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$ 0.00	
Suma Acumulada Total	\$34,845,089.68	

Se encuentra en proceso los trabajos de construcción de sustitución del edificio dañado.