



Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2018

Nota Informativa

Obra: "Proyecto Integral para la Rehabilitación Estructural del inmueble Hospital General de Zona con Medicina Familiar N° 7 Cuautla, Morelos

Empresa: Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. de C.V.

Contrato: \$358,236,167.17

Importe Contratado: 2-17180002-4-43821

Fecha de inicio contratado: 1 de enero de 2018

Fecha de Terminación contractual: 30 de diciembre de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	8.00%	31.35%
Financiero:	\$7,363,441.06	\$112,307,038.41

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$7,363,441.06	Estimación 3
Importe Estimado Pagado	\$7,363,441.06	Estimación 3
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyectos		
Suma Acumulada Total	\$7,363,441.06	

Comentarios: La contratista solicita ampliación de plazo por los trabajos adicionales ejecutados.