

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018

Nota Informativa

Obra: Reinicio de Obra para la Construcción de la Unidad Medicina Familiar 10+5 Consultorios, en Mazatlán, Sinaloa.

Empresas: **Director Responsable de Obra** (Amalia Elizabeth Arias López)

Contrato: 2-12260001-5-43813, (Contrato de servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Monto del Contrato \$698'500.00 S/IVA

Fecha de inicio contractual 06 de diciembre de 2017

Fecha de término contractual 09 de mayo de 2018

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	57.55%	94.60%
<i>Financiero:</i>	\$401,986.75	\$660,800.00

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$0.00	hasta la estimación
Importe estimado Pagado	\$0.00	De la estimación 0 a la 0
Importe programado para pago	\$0.00	No se han ingresado más estimaciones
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	De la estimación 0 a la 0
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$ 0.00	De la estimación 0 a la 0
Suma Acumulada Total	\$0.00	