

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018

Nota Informativa

Obra: Reinicio de Obra para la Construcción de la Unidad Medicina Familiar 10+5 Consultorios, en Mazatlán, Sinaloa.

Empresas: Ingeniería y Control de Proyectos, S.A. de C.V.

Contrato: 2-12260001-4-43785, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio unitario).

Monto del Contrato \$30'898,652.20 S/IVA

Fecha de inicio contractual 08 de noviembre de 2017

Fecha de término contractual 12 de marzo de 2018

Fecha de término según Convenio C-1 11 de abril de 2018

| Avances de Obra: | <i>Real</i> | <i>Programado</i> |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| <i>Físico:</i> | 84.50% | 75.61% |
| <i>Financiero:</i> | \$25'113,085.89 | \$23'363,854.98 |
| <i>Global:</i> | 90.74% | 86.63% |

| Concepto | Importe S/IVA | Comentarios |
|---|-----------------------|---|
| Importe estimado Total | \$4'663,863.62 | hasta la estimación 5 |
| Importe estimado Pagado | \$0.00 | De la estimación 0 a la 0 |
| Importe programado para pago | \$0.00 | No se han ingresado más estimaciones |
| Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero | \$0.00 | De la estimación 0 a la 0 |
| Importe de estimaciones en la División de Construcción | \$ 4'663,863.62 | De la estimación 1 a la 5 |
| Suma Acumulada Total | \$4'663,863.62 | |