



Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018

Nota Informativa

Obra: Rehabilitación y Reforzamiento Estructural (Reestructuración) del Cuerpo B del Hospital General Regional N° 36, en San Alejandro, Puebla.

Empresas: EPCCOR S.A. DE C.V.
Contrato: 2-08220002-4-43676
Importe contratado: \$47'404,802.71 con IVA.
Fecha de Inicio Contrato: 20 de abril de 2016
Fecha de Término Contractual: 25 de diciembre de 2017
1ra suspensión: 50 días naturales
2da suspensión: 36 días naturales
3ra suspensión: 111 días naturales
Convenio 508 días naturales

Avances de Obra:	Real	Reprogramado
Físico:	42.66%	42.13%
Financiero:	\$9,932,474.18	\$19'971,643.38

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$9,932,474.18	hasta la estimación No. 44
Importe estimado Pagado	\$9,292,831.18	hasta la estimación No. 44
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).	\$639,643.00	
Importe programado para pago	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	0.00	
Suma Acumulada Total	\$9,932,474.18	

Ra