

Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2018

**Nota Informativa**

Obra: Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias del Centro Medico Nacional La Raza

Empresa: SEA Desarrollo de Infraestructura S.A. de C.V.

Contrato: 2-14360001-4-43743  
Convenio No.1 2-14360001-4-43743C1-17  
Convenio No.2 2-14360001-4-43743C2-18 Modificación en plazo 249 días

Importe Contratado: \$67,235,687.79

Fecha de inicio 10 de marzo de 2017  
Fecha de Termino 31 de agosto de 2018

Convenio 7 de mayo de 2019

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	20.04%	55.13%
Financiero:	\$9,715,662.25	\$37,067,034.67

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$9,715,662.25	hasta estimación 113
Importe Estimado Pagado	\$9,715,662.25	hasta estimación 113
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyectos		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$9,715,662.25</b>	

Comentarios: Continuamos en espera que, la División de Proyectos entregue la solución correspondiente a la construcción de los cuartos de equipos faltantes y bases para equipos de aire acondicionado, así mismo, definir el tipo de cristal para domos, definir trayectoria para interconexión de red de informática desde central y definir la factibilidad de aterrizar la estructura de acero.

La falta de lugares disponibles en el hospital y la alta demanda de los servicios impide que se continúe con la liberación de las áreas de la ampliación, por lo que es prioritario, la coordinación entre el área operativa y esta residencia para continuar con la liberación de los espacios por etapas como se estableció para poder cumplir con el proceso de ejecución de los trabajos, esto, sin alterar el funcionamiento de los servicios de urgencias.

Se debe incrementar el suministro de materiales y de personal de obra por parte de la contratista para poder abatir el atraso que comienza a registrarse.