

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2018

Nota Informativa

Obra: **Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (U.V.I.E.),** derivado de la Construcción del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales **(C.A.I.C.E.),** en **Hermosillo, Sonora.**

Empresa: **Manuel de Jesús de Paz Cruz**

Contrato: **2-16270001-5-43838,** (Contrato de servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Convenio: **2-16270001-5-43838C1-18** * por formalizar.

Monto del Contrato: \$123,000.00 S/IVA
Monto del Convenio C1: \$ 70,000.00 S/IVA *

Fecha de inicio contractual: 02-mayo-2018
Fecha de término contractual: 13-agosto-2018
Fecha probable de término del convenio C1: 31-diciembre-2018 *

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	49.59%	98.00%
<i>Financiero:</i>	\$61,000.00	\$120,540.00

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$70,760.00	De la estimación 1 a la 3
Importe estimado Pagado	\$70,760.00	De la estimación 1 a la 3
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$70,760.00	