

Ciudad de México, a 31 de diciembre 2018

Nota Informativa

Obra: Rehabilitación Estructural de los Inmuebles de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Centro Médico Nacional "La Raza" (Hospital General, de Gineco - Obstetricia, de Especialidades y Consulta Externa)

Empresa: Construcciones, Mantenimiento y Proyectos ROMACO, S.A. de C.V.

Contrato: 2-17360003-4-43824

Importe Contratado: \$42,438,777.65

Fecha de inicio contratado: 1 de enero de 2018

Fecha de Terminación contractual: 15 de noviembre de 2018

Avances de Obra:		Real	Programado
Físico:	%	95.40%	100.00%
Financiero:	\$	\$36,157,948.73	\$42,438,777.65

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$36,157,948.73	Hasta la estimación no. 14
Importe Estimado Pagado	\$36,157,948.73	Hasta la estimación no. 14
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyectos		
Suma Acumulada Total	\$36,157,948.73	

Comentarios: La contratista continúa con los trabajos de gabinete con el Corresponsable en Seguridad Estructural y los especialistas en estructuras, particularmente a las partidas relativas al Dictamen de Seguridad Estructural y Proyecto de Reforzamientos Estructural; estos trabajos aún no se presentan para cobro, sin embargo representan un avance sustancial para el desarrollo del contrato. Se insiste en que se han tomado en cuenta los efectos del sismo de febrero de 2018, para la toma de decisiones e interpretación de datos más actualizados, ya que esto generó para la contratista, realizar nuevamente trabajos de topografía en cuanto a comparativa de niveles, levantamientos estructurales, consideraciones de degradación de rigideces en los elementos que ya se tenían previstas, y que retrasaron los estudios de vibración ambiental y análisis estructural.