

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2018

Nota Informativa

Obra: Reinicio de Obra para la Construcción de la Unidad Medicina Familiar 10+5 Consultorios, en Mazatlán, Sinaloa.

Empresas: Ingeniería y Control de Proyectos, S.A. de C.V.

Contrato: 2-12260001-4-43785, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio unitario).

Monto del Contrato \$30'898,652.20 S/IVA

Fecha de inicio contractual 08 de noviembre de 2017

Fecha de término contractual 12 de marzo de 2018

Fecha de término según Convenio C-1 11 de abril de 2018

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$30'898,652.20	\$30'898,652.20

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$26'516,989.73	hasta la estimación 33
Importe estimado Pagado	\$26'516,989.73	De la estimación 1 a la 33
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$26'516,989.73	

Estatus:

- Una vez que fueron pagadas las estimaciones por el Instituto, la Residencia de Obra del IMSS y la empresa están elaborando el documento donde se hace constar el Finiquito de los trabajos y la Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones correspondiente, para así dar por terminado el contrato de obra en comento.