

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2018

Nota Informativa

Obra: Ampliación y Remodelación del Área de Urgencias del Servicios de Urgencias de la UMAE-Hospital de Especialidades CMNO en la ciudad de Guadalajara Jalisco.

Empresas: Ramón Alberto Casillas González (DRO).

Contrato: 2-14140001-5-43648, (Contrato de servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago a precio alzado).

Importe contratado: **\$120,643.00 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 04 de noviembre de 2015

Fecha de Término contractual: 30 de julio de 2016

Proceso de Finiquito: Se realizan gestiones

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$120,653.00	\$120,653.00 S/IVA

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$139,957.48	El contratista ha presentado 8 <i>Estimaciones</i>
Importe estimado Pagado.	\$139,957.48	El contratista ha presentado 8 <i>Estimaciones</i>
Importe presentado en obra.	\$00.00	El contratista entregó en la Residencia de Obra, generadores para integración de <i>Estimación (8)</i>
Importe contemplado en Generadores.	\$00.00	Se encuentran en revisión por la Residencia de Obra.
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero.	\$00.00	No se ha presentado estimación en Residencia para su revisión
Importe de estimaciones en la División de Construcción.	\$00.00	No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$139,957.48	



Se realiza la recopilación de documentos, se generan la requisición de recursos requerido por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable de Guadalajara, tramite requerido para el Dictamen de Habitabilidad. Posterior a cumplir con este requisito se elaborara el acta de finiquito.