



Ciudad de México, a 30 de junio de 2018

Nota Informativa

Obra: Rehabilitación Estructural de la Torre del Hospital General Regional No. 25 Zaragoza

Empresa: Innovaciones Técnicas en Cimentación, S.A. de C.V.

Contrato: 2-17360002-4-43822

Importe Contratado: \$260,955,402.64

Fecha de inicio contratado: 1 de enero de 2018

Fecha de Termino contractual: 8 de noviembre de 2018

Avances de Obra:		Real	Programado
Físico:	%	0.46%	60.17%
Financiero:	\$	\$0.00	\$157,016,865.77

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$0.00	
Importe estimado Pagado	\$0.00	
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcciones		
Suma Acumulada Total	\$0.00	

PA