

Ciudad de México, a 29 de junio de 2018.

Nota Informativa

Obra: Construcción y Equipamiento de Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios, en Ciudad Juárez Chihuahua.

Empresas: Constructora Figosa, S.A. de C.V.

Contrato: 1-15080002-4-43688, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio unitario y tiempo determinado).

Importe contratado: **\$25'303,792.90 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 19 de mayo de 2016

Fecha de Término contractual: 14 de noviembre de 2016

Fecha de Término Suspensión (prorroga): 16 de diciembre de 2016.

Fecha de Término 1°Convenio Adicional: 28 de abril de 2017.

Fecha de Término Suspensión (prorroga): 29 de noviembre de 2017.

Fecha de Término 2°Convenio Adicional: 31 de marzo de 2018.

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	97.20%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$24'559,810.45	\$30'576,350.86 S/IVA

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$28,489,380.12	hasta la estimación 60
Importe estimado Pagado	\$28,489,380.12	De la estimación 1 a la 60
Importe programado para pago	\$ 4'268,951.63	El importe indicado es producto de los trabajos ejecutados que no ha presentado "El contratista"
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$ 0.00	No se cuenta con estimaciones en este periodo
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$ 1'965,241.50	No se cuenta con estimaciones en este periodo.
Suma Acumulada Total	\$34'723,573.25	

En proceso de cierre administrativo