



Ciudad de Mexico, a 30 de junio de 2018

Nota Informativa

Obra: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE QUIRÓFANOS Y ÁREA DE TERAPIA INTENSIVA POSTQUIRÚRGICA DEL HOSPITAL DE CARDIOLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI.

Empresa: Alvarga Construcciones S.A. de C.V.

Contrato: 1-11370005-4-43728

Importe Contratado: \$66,088,389.79

Fecha de inicio contratado: 23 de noviembre de 2016

Fecha de Termino contractual: 5 de enero de 2019

Avances de Obra:		Real	Programado
Físico:	%	26.03%	59.93%
Financiero:	\$	\$24,182,463.59	\$34,145,114.19

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$24,182,463.59	estimacion 41
Importe estimado Pagado	\$22,179,748.46	
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento financiero		
Importe de estimaciones en la division de Construcciones	\$2,002,715.13	
Suma Acumulada Total	\$24,182,463.59	

Pa