

Ciudad de Mexico, a 30 de junio de 2018

### Nota Informativa

Obra: Proyecto Integral para la Construcción del Hospital General de Zona, nuevo de 90 camas, en Atlacomulco, Estado de Mexico

Empresa: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA S.A. DE C.V.

Contrato: 1-14160003-4-43781

Importe Contratado: \$647,925,756.48 con iva

Fecha de inicio contratado: 13 de septiembre de 2017

Fecha de Terminación contractual: 4 de febrero de 2019

Avances de Obra:		Real	Programado
Físico:	%	28.56	44.99
Financiero:	\$	\$72,463,051.71	\$159,505,531.39

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$96,753,468.63	
Importe estimado Pagado	\$72,463,051.71	
Importe Programado para Pago	\$24,290,416.92	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento financiero		
Importe de estimaciones en la división de Construcciones		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$ 96,753,468.63</b>	