



Ciudad de México, a 30 de junio de 2018

Nota Informativa

Obra: Proyecto integral para la rehabilitación integral estructural del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No 5 en Zacatepec Morelos

Empresa: UDRA México S.A de C.V. / CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A. de C.V.

Contrato: 2-17180004-43820

Importe Contratado: \$134,414,237.60

Fecha de inicio contratado: 1 de enero de 2018

Fecha de Termino contractual: 14 de agosto de 2018

Avances de Obra:		Real	Programado
Físico:	%	8.92%	89.59%
Financiero:	\$	\$23,694,904.78	\$120,421,715.47

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$22,565,627.76	
Importe estimado Pagado	\$22,565,627.76	
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcciones	\$1,129,277.02	
Suma Acumulada Total	\$23,694,904.78	

Ra