

Ciudad de México, a 29 de junio de 2018

## Nota Informativa

**Obra:** **Elaboración de Diagnóstico de Riesgo** para la obra consistente en la Construcción del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (**C.A.I.C.E.**), en **Hermosillo, Sonora**.

**Empresa:** **C. Rafael Mondragón García**

**Contrato:** **2-16270001-5-43786**, (Contrato de servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Monto del Contrato: \$101,200.00 S/IVA

Fecha de inicio contractual: **20-octubre-2017**

Fecha de término contractual: **08-diciembre-2017**

<b><i>Avances de Obra:</i></b>	<b><i>Real</i></b>	<b><i>Programado</i></b>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$101,200.00	\$101,200.00

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$0.00</b>	La contratista no ha presentado ninguna estimación para pago.
Importe estimado Pagado	\$0.00	
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	<b>\$0.00</b>	