

Ciudad de México, a 30 de junio de 2018

### Nota Informativa

Obra: DRO REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR CON 10 CONSULTORIOS Y ATENCION MEDICA CONTINUA EN EL MUNICIPIO SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA.

Empresa: SERRANO INGENIEROS DE PUEBLA, S.A. DE .C.V.

Contrato: 2-15220001-5-43732

Importe Contratado: \$687,996.00

Fecha de inicio contratado: 28 de noviembre de 2016

Fecha de Termino contractual: 29 de mayo de 2017

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	80.00%	100.00%
Financiero:	\$494,171.43	\$687,996.00

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$494,171.43	
Importe estimado Pagado	\$494,171.43	
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento financiero		
Importe de estimaciones en la división de Construcciones		
Importe de estimaciones en la división de Proyecto		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$494,171.43</b>	