

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2018

## **Nota Informativa**

- Obra:** Trabajos no considerados en el alcance del contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado N.º 1-12060001-4-43458, número de compromiso 4-43458 de la obra denominada “Construcción del Hospital General de Zona 165 camas sustentable”, en la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, derivados del procedimiento de conciliación número CO/047/2017 practicado el Órgano Interno de Control del IMSS por el “Contratista”
- Empresa:** Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V.
- Contrato:** 2-12060001-4-43864, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Monto del Contrato                  | \$39'161,693.76 S/IVA |
| <b>Fecha de firma del contrato:</b> | <b>13-Julio-2018</b>  |
| Fecha de inicio contractual         | 18-Diciembre-2014     |
| Fecha de término contractual        | 30-Diciembre-2015     |

| <b><u>Avances de Obra:</u></b> | <i>Real</i>     | <i>Programado</i> |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| <i>Físico:</i>                 | 100.00%         | 100.00 %          |
| <i>Financiero devengado:</i>   | \$39'161,693.76 | \$39'161,693.76   |

### **Estatus:**

#### **1. Estimaciones:**

- Se presentó una estimación por un monto de \$39'161,693.76 S/IVA, la cual ya fue pagada.
- El documento donde se hace constar el finiquito del contrato en comento, se está elaborando por parte de la Residencia de Obra.