

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2018

### Nota Informativa

**Obra:** **Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (U.V.I.E.),** derivado de la Construcción del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (**C.A.I.C.E.**), en **Hermosillo, Sonora.**

**Empresa:** **Manuel de Jesús de Paz Cruz**

**Contrato:** **2-16270001-5-43838,** (Contrato de servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

**Convenio:** **2-16270001-5-43838C1-18 \***

Monto del Contrato: \$123,000.00 S/IVA  
Monto del Convenio C1: \$ 64,000.00 S/IVA \*

Fecha de inicio contractual: 02-mayo-2018  
Fecha de término contractual: 13-agosto-2018  
Fecha probable de término del convenio C1: 11-diciembre-2018 \*

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	91.44%	91.44%
<i>Financiero:</i>	\$61,000.00	\$171,000.00

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$0.00</b>	
Importe estimado Pagado	\$0.00	
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	Con fecha 02 de octubre de 2018, el contratista presentó estimaciones 1, 2 y 3 por \$61,000.00 más IVA. Se devolvieron para corregir errores.
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$0.00</b>	