

Ciudad de México, a 01 de octubre 2018

Nota Informativa

Obra: Rehabilitación y Reforzamiento Estructural (Reestructuración) del Cuerpo B del Hospital General Regional N° 36, en San Alejandro, Puebla.

Empresa: EPCCOR S.A. de C.V.

Contrato: 2-08220002-4-43676

Importe Contratado: \$47,404,802.71

Fecha de inicio contratado: 20 de abril de 2018
Fecha de termino Convenio: 30 de noviembre de 2018

4ta suspension de obra: 29 de septiembre de 2017
Fecha Terminada anticipada 19 de diciembre de 2017

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	26.54%	29.33%
Financiero:	\$12,281,883.19	\$13,903,828.63

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$12,281,883.19	Hasta Estimacion 56
Importe estimado Pagado	\$12,281,883.19	Hasta Estimacion 56
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyecto		
Suma Acumulada Total	\$12,281,883.19	

Comentarios: A la fecha, se encuentra en proceso de análisis por parte del área normativa del Instituto, la información referente a los gastos no recuperables presentados por la Empresa Contratista