

Ciudad de México, a 01 de octubre 2018

**Nota Informativa**

Obra: DRO Referente a los Trabajos de Construcción de Unidad de Medicina Familiar con 10 Consultorios y Atención Médica Continua en el Municipio de San José Chiapa, Puebla.

Empresa: Serrano Ingenieros de Puebla, S.A. de C.V.

Contrato: 2-15220001-5-43732

Importe Contratado: \$687,996.00

Fecha de inicio contratado: 28 de noviembre de 2016

Fecha de Término contractual: 29 de mayo de 2017

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	71.83%	100.00%
Financiero:	\$494,171.43	\$687,996.00

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$494,171.43	
Importe Estimado Pagado	\$494,171.43	Hasta Estimación 07
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyecto		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$494,171.43</b>	