

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Nota Informativa

Obra: La remodelación del servicio de Tococirugia del Hospital General Regional n° 1. Que se ubica en Avenida 5 de Febrero y Calzada Zaragoza, Colonia Centro, Código Postal 76000, en Querétaro, Querétaro.

Empresas: Desarrollo e Ingeniería de México, S.A. de C.V. en participación conjunta con Construcciones y Manufacturas Especializadas, S.A. de C.V. y Diasa Diseño Arquitectónico, S.A. de C.V.

Contrato: 1-14230002-4-43659

Importe contratado: \$33,399,781.62 con IVA.
Fecha de Inicio contrato: 08 de diciembre 2015
Fecha de Término contractual: 02 de septiembre de 2016

<u>Avances de Obra:</u>	Real	Programado
Físico:	99.00%	100%
Financiero:	84.45%	100%

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$28,206,115.61	hasta la estimación No. 21
Importe estimado Pagado		
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
Suma Acumulada Total	\$28,206,115.61	