

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017.

Nota Informativa

Obra: Reestructuración de la Casa de Maquinas del Hospital General Regional N°1, en Culiacán, Sin.

Empresas: Desarrollo Constructivo de Nayarit, S.A. de C.V.

Contrato: 2-14260002-4-43642, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio unitario).

Importe contratado: \$6'531,051.08 más IVA.

Fecha de Inicio contrato: 21 de octubre de 2015

Fecha de Término contractual: 16 de julio de 2016

<u>Avances de Obra:</u>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
Físico:	100.0%	100.0%
Financiero:	\$6'298,903.54	\$6'531,051.08

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$6'298,903.54	hasta la estimación 08
Importe estimado Pagado	\$6'298,903.54	De la estimación 01 a la 08
Importe a cancelar	\$232,147.54	Monto no ejercido, por conceptos de obra que no se requirieron
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$6'298,903.54	