

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 09 de Marzo de 2017

### Nota Informativa

**Obra:** Hospital General de Zona de 144 Camas, Aguascalientes, Ags.

**Empresas:** Alvarga Construcciones S.A. DE C.V. en participación conjunta con Constructora San José S.A. y Udra México S.A. DE C.V.

**Contrato:** 1-09010001-4-43652, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio unitario y tiempo determinado).

**Importe contratado:** **\$460'497,775.69 más IVA.**  
**\$534'177,419.80 con IVA.**

**Fecha de Inicio contrato:** 24 de noviembre de 2015

**Fecha de Término contrato:** 16 de enero de 2017

**Fecha de inicio de convenio:** 17 de Enero-2017

**Fecha de Término de convenio:** 30 de Junio-2017

<b>Avances de Obra:</b>	<b>Real</b>	<b>Programado</b>	<b>según</b>
Físico:	75.84%	72.89%	(Convenio)
Global:	80.21%	77.79%	
Financiero:	\$349'229,796.83	\$335'652,120.70	

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$374'550,628.60</b>	Hasta la estimación 76
Importe estimado Pagado	\$354'533,411.05	De la estimación 1-66
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).	\$10'736,358.39	De la estimación 20, 26, 36, 37, 42, 46, 47 (Diciembre 2015 - Agosto 2016)
Importe de estimaciones en trámite de pago.	\$6'264,231.81	De la estimación 67 a la 71 (Fecha programada estimada por D.C. para pago el 09 de marzo de 2017).
	\$13'752,985.74	De la estimación 72 a la 76 (Fecha programada estimada por D.C. para pago el 21 de marzo de 2017).
Importe de escalamientos en trámite de pago (ajustes de costos).	\$22'037,336.70	De la estimación 78 a la 81 (Fecha programada estimada por D.C. para pago el 28 de marzo de 2017). (Septiembre – Diciembre 2019)
Importe de estimaciones en trámite de pago en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero o dirección de Finanzas.	\$ 42,054,554.25	Estimaciones de la No. 67 a la No. 76 y de la 78 a la 81.
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.0	



*"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".*

Suma Acumulada Total	<b>\$407'324,323.70</b>
----------------------	-------------------------