

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2017

Nota Informativa

Obra: La remodelación del servicio de Tococirugia del Hospital General Regional n° 1. Que se ubica en Avenida 5 de Febrero y Calzada Zaragoza, Colonia Centro, Código Postal 76000, en Querétaro, Querétaro.

Empresas: Desarrollo e Ingeniería de México, S.A. de C.V. en participación conjunta con Construcciones y Manufacturas Especializadas, S.A. de C.V. y Diasa Diseño Arquitectónico, S.A. de C.V.

Contrato: 1-14230002-4-43659

Importe contratado: \$28,792,915.19 mas IVA.
Fecha de Inicio contrato: 08 de diciembre 2015
Fecha de Término contractual: 02 de septiembre de 2016

| Avances de Obra: | Real | Programado |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Físico: | 100.00% | 100.00% |
| Financiero: | \$26,809,000.62 | \$33,399,781.62 |

| Concepto | Importe C/IVA | Comentarios |
|---|------------------------|--------------------------------|
| Importe estimado Total | \$31,098,440.72 | hasta la estimación No. 29 |
| Importe estimado Pagado | \$31,098,440.72 | De la estimación 01 a la 29 |
| Importe programado para pago | | |
| Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero | | No se ha presentado estimación |
| Importe de estimaciones en la División de Construcción | | No se ha presentado estimación |
| Suma Acumulada Total | \$31,098,440.72 | |

RA