

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017.

Nota Informativa

Obra: Supervisión Externa para el Hospital General de Zona 144 camas sustentables N.º 3, ubicado en Aguascalientes, Ags.

Empresas: Supervisión, Coordinación y Construcción de Obras, S.A. de C.V.

Contrato: 1-09010001-5-43665, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio unitario).

Importe contratado: \$ 8'792,379.19 más IVA.
Importe convenio C-1: \$ 3'089,535.49 más IVA.
Importe Convenio C-2: \$1'295,840.52 más IVA.
Importe total Contrato y Convenios (C-1 y C-2) \$13'177,755.20 más IVA.

Fecha de Inicio contrato: 15 de marzo de 2016
Fecha de Término contractual: 14 de abril de 2017
Fecha de Término Convenio C-1: 31 de agosto de 2017
Fecha de Término Convenio C-2: 31 de octubre de 2017

Avances de Obra:	Real	Programado con Convenio C-2
Físico:	86.97%	86.97%
Financiero:	\$11'461,453.47	\$10'052,099.82

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$11'461,453.47	hasta la estimación 18
Importe estimado Pagado	\$11'461,453.47	De la estimación 01 a la 18
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$11'461,453.47	