



Dirección de Administración Unidad de Adquisiciones e Infraestructura Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles División de Construcción



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017

Nota Informativa

Obra:

Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 Consultorios, y Atencion Medica Continua en Celaya, en la Delegacion Guanajuato.

Empresas:

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.

Administrador Unico: Juan Gabino Duran Rodriguez

Contrato:

1-15110001-4-43691

Residente de Obra:

ING. GERARDO AGUILAR Y PALMEROS

Importe contratado: \$45'209,371.75 con IVA.

Fecha de Inicio contrato:

02 de junio de 2016

Fecha de Término contractual:

28 de diciembre de 2016

Fecha de inicio de convenio (1):

11 de febrero de 2017

Fecha de Término de convenio (1): 29 de marzo de 2017 Fecha de inicio de convenio (2):

30 de marzo de 2017

Fecha de Término de convenio (2) 27 de junio de 2017

1ra suspensión:

44 días

| Avances de O | bra: | Real | Programado |
|--------------|------|-----------------|-----------------|
| Físico: | | 70.52% | 94.00% |
| Financiero: | | \$21,084,715.62 | \$36,284,418.19 |

| C | oncepto | | Importe C/IVA | Comentarios |
|-----------------------------------|---|-------|-----------------|----------------------------|
| Importe estimad | o Total | 1 | \$25,513.358.45 | hasta la estimación No. 26 |
| Importe estimado | Pagado | | \$25,513.358.45 | hasta la estimación No. 26 |
| Importe de e (ajustes de costo | | gados | 0.00 | |
| Importe programa | ado para pago | | 0.00 | |
| | aciones en la Divis | | 0.00 | |
| | uimiento Financier aciones en la Divis | | 0.00 | |
| | Suma Acumulada | Total | \$25,513.358.45 | |

