

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2017

### Nota Informativa

**Obra:** Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 Consultorios, y Atención Medica Continua en Celaya, en la Delegación Guanajuato.

**Empresa:** AXIS Arquitectura, S.A. de C.V.

**Contrato:** 1-15110001-4-43691

**Importe contratado:** \$ 45'209,371.75 con IVA.  
**Fecha de Inicio contrato:** 02 de junio de 2016  
**Fecha de Término contractual:** 28 de diciembre de 2016  
**Fecha de Inicio de convenio (1):** 11 de febrero de 2017  
**Fecha de Término de convenio (1):** 29 de marzo de 2017  
**Importe de convenio (1):** \$1'954,447.78 con IVA.  
**Fecha de Inicio de convenio (2):** 30 de marzo de 2017  
**Fecha de Término de convenio (2):** 27 de junio de 2017  
**Importe Total contratado:** \$47'163,819.54 con IVA.

Avances de Obra:	Real	Programado
<i>Físico:</i>	92.00%	100%
<i>Financiero:</i>	\$46,900,964.90	\$47'163,819.54

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$46,900,964.90</b>	hasta la estimación No. 48
Importe estimado Pagado	<b>\$46,900,964.90</b>	De la estimación a 01 a la 48
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe de estimaciones en trámite de pago.		
Importe de escalamientos en trámite de pago (ajustes de costos).		
Importe de estimaciones en trámite de pago en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero o dirección de Finanzas.		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$46,900,964.90</b>	

*Ra*