

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

### Nota Informativa

**Obra:** REESTRUCTURACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 98 DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, ESTADO DE MÉXICO, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA MITIGACIÓN DE RIESGO DE HUNDIMIENTO Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE CIRUGÍA.

**Empresas:** Constructora GERMER S.A. DE C.V.

**Contrato:** 2-14150001-4-43724

**Importe contratado:** \$6,389,66.48 con IVA.  
**Fecha de Inicio contrato:** 14 de noviembre de 2016  
**Fecha de Término contractual:** 12 de mayo de 2017

<b>Avances de Obra:</b>	<b>Real</b>	<b>Programado</b>
Físico:	6.50%	52%
Financiero:	0.00%	54%

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$0.00</b>	hasta la estimación No. 0
Importe estimado Pagado		
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$0.00</b>	