



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017

Nota Informativa

Obra: REESTRUCTURACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 98 DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, ESTADO DE MÉXICO, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA MITIGACION DE RIESGO DE HUNDIMIENTO Y REMODELACION DEL AREA DE CIRUJIA.

Empresas: Constructora Germer, S.A. de C.V.
Contrato: 2-14150001-4-43724
Importe contratado: \$6'389,666.47 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 14 de noviembre de 2016
Fecha de Término contractual: 12 de mayo de 2017

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	7.20%	100%*
Financiero:	\$0.00	\$5,508,333.16

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$0.00	hasta la estimación No. 0
Importe estimado Pagado	0.00	
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe programado para pago	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	0.00	
Suma Acumulada Total	\$0.00	

121215