

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2017

## Nota Informativa

**Obra:** Construcción y Equipamiento de Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios con Atención Medica Continua, en Tonalá, Jalisco.

**Empresas:** Edificaciones y Construcciones Dual, S.A. de C.V.

**Contrato:** 1-16140001-4-43739, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

**Importe contratado:** \$40'273,379.02 más IVA.  
**Importe de 1er convenio:** \$ 7'124,718.03 más IVA.  
**Importe nuevo:** \$47'398,097.05 más IVA.

**Fecha de Inicio contrato:** 07 de diciembre de 2016  
**Fecha de Término contractual:** 04 de julio de 2017  
**Fecha de Suspensión Parcial:** 01 de abril de 2017  
**Fecha de Término por Suspensión:** 25 de septiembre de 2017  
**Fecha de término por convenio 1** 06 de diciembre de 2017  
**Fecha de término por convenio 2** 05 de febrero de 2018 (Según)

<u>Avances de Obra:</u>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
<i>Físico:</i>	63.50%	87.00%
<i>Financiero:</i>	\$30'097,791.63	\$42'184,306.37 importes sin IVA

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$29'249,288.92</b>	El contratista ha presentado 29 estimación
Importe estimado Pagado	\$29'249,288.92	Comprende 29 estimaciones
Importe programado para pago	\$2'821,724.94	Aún está pendiente la elaboración de Estimaciones por parte de la contratista de trabajos ejecutados.
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$ 0.00	No se han entregado estimaciones en el periodo
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$ 0.00	No se han entregado estimaciones en el periodo
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$32'071,013.86</b>	