

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017.

Nota Informativa

Obra: Supervisión Externa para el Hospital General de Zona 144 camas sustentables N.º 3, ubicado en Aguascalientes, Ags.

Empresas: Supervisión, Coordinación y Construcción de Obras, S.A. de C.V.

Contrato: 1-09010001-5-43665, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio unitario).

Importe contratado: **\$8'792,379.19 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 15 de marzo de 2016

Fecha de Término contractual: 14 de abril de 2017

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	87.45%	94.27%
Financiero:	\$7'689,078.89	\$8'288,792.17

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$7'689,078.89	hasta la estimación 11
Importe estimado Pagado	\$7'689,078.89	De la estimación 01 a la 11
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$7'689,078.89	