

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017.

Nota Informativa

Obra: Construcción y Equipamiento de Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios, en Ciudad Juárez Chihuahua.

Empresas: Constructora Figosa, S.A. de C.V.

Contrato: 1-15080002-4-43688, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio unitario y tiempo determinado).

Importe contratado: **\$25'303,792.90 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 19 de mayo de 2016

Fecha de Término contractual: 14 de noviembre de 2016

Fecha de Término Suspensión (prorroga): 16 de diciembre de 2016

Fecha de Término Convenio Adicional: 28 de abril de 2017

Fecha de Término Suspensión Casa de Maquinas fecha probable de reanudación 02 de octubre de 2017.

<i>Avances de Obra:</i>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	86.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$21'761,837.22	\$25'303,792.90 S/IVA

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$19,456,182.18	hasta la estimación 35
Importe estimado Pagado	\$16,915,304.67	De la estimación 1 a la 28
Importe programado para pago	\$5'787,549.00	La residencia de Obra estima que se tienen trabajos ejecutados sin estimar
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se han enviado documentos.
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$2'243,731.18	Se ingresó a la División de Construcción la estimación 29 a la 35
Suma Acumulada Total	\$25'243,731.18	