

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Nota Informativa

Obra: **AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS (HGZ/MF) No.1, DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.**

Empresas: **RECUBRIMIENTOS OPERACIONES CONSTRUCCION KO S. DE R.L. DE C.V.**

Contrato: **1-14240001-4-43698**

Importe contratado: **\$17,205,553.76**
\$19,958,442.36 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: **29 de junio de 2016**

Fecha de Término contractual: **28 de diciembre 2016**

Fecha de inicio de convenio:

Fecha de Término de convenio:

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	4.4%	RESCINDIDA
Financiero:	3%	RESCINDIDA

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$463,010.19	hasta la estimación No. 4
Importe estimado Pagado		
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
Suma Acumulada Total	\$463,010.19	