

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Ciudad de México, a 21 de junio de 2017

Nota Informativa

Objeto: Segunda Etapa: Reparación y Rehabilitación de Archivo, Consulta Externa, Sala de Altas y Sala de Espera del HGO No. 23, Derivado de la Contingencia por Hundimiento del Área. (Monterrey, Nuevo León)

Contrato N° 2-14200006-4-43701

Empresa: Kaans Administración S.A. de C.V.

Importe contratado: \$2'841,987.98 Con I.V.A.

Fecha de Inicio Contrato: 26 de junio de 2016

Fecha de Término Contrato: 23 de octubre de 2016

Fecha de Término Convenio: 01 de Febrero de 2017

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$2'384,861.34	\$2'841,987.98

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$2'384,861.34	hasta la estimación 22
Importe estimado Pagado	\$2'384,861.34	De la estimación 1 a la 22
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$2,384,861.34	

Obra terminada en proceso de finiquito, se cancelará un monto de \$457,126.64 Con I.V.A.