

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Nota Informativa

Obra: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE QUIRÓFANOS Y ÁREA DE TERAPIA INTENSIVA POSTQUIRÚRGICA DEL HOSPITAL DE CARDIOLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI.

Empresas: ALVARGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Contrato: 1-11370005-4-43728

Importe contratado: \$66,088,389.79 con IVA.
Fecha de Inicio contrato: 23 de noviembre de 2016
Fecha de Término contractual: 26 de abril de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	6.79%	26.50%
Financiero:	0.00%	27.00%

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$0.00	hasta la estimación No. 0
Importe estimado Pagado		
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
Suma Acumulada Total	\$0.00	