



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017

Nota Informativa

Obra: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE QUIRÓFANOS Y ÁREA DE TERAPIA INTENSIVA POSTQUIRÚRGICA DEL HOSPITAL DE CARDIOLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI.

Empresas: ALVARGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Apoderado Legal: Alfredo Talavera Chávez
Contrato: 1-11370005-4-43728

Importe contratado: \$66,088,389.79 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 23 de noviembre de 2016
Fecha de Término contractual: 26 de abril de 2018
1ra Suspensión: 55 días

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	10.45%	40.91%
Financiero:	\$1,867,119.05	\$22,789,099.93

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$1,867,119.05	hasta la estimación No. 13
Importe estimado Pagado		
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
Suma Acumulada Total	\$1,867,119.05	